

Anläggande av Lönnebergaparken inklusive sopsugsanläggning

Omfattning

Lönnebergaparken

Underbyggnaden av Lönnebergaparken har byggts upp med återvunna lätt förorenade massor och terrängen har skulpterats med mjuka, böljande och kantiga former. Ytorna har sedan fyllts med trädplanteringar, vegetation av olika slag samt gräsytor för lek och rekreation. Utefter gångvägarna i parken har skyddsror för elkabel förlagts och fundament för belysningsstolpar har grävts ned. Parken har mot Ulvsundavägen avgränsats med gabionmurar.

Mot bostadsområdet har en större yta för bollspel, gradänger, pulkabacke, gång- och cykelslingor, friidrott, lek m.m. anlagts. Ytan är kantad av sittbänkar av återvunnen sten från Annedalsområdet och vissa en del av ytorna har belagts med gummiastfalt och konstgräs.

I entreprenaden har även schakt för förläggning av ledning till sopsugsanläggningen utförts och skyddsror för el- och tele samt nya vatten- och tryckavloppsledningar inklusive brunnar har förlagts fram och in i den nya anläggningen.

Sopsugsanläggning

Bostadsområdet Annedal kommer att vara försedd med en sopsugsanläggning och den är placerad halvt inne i slänten i Lönnebergaparken med angöring från påfartsrampen. Anläggningen är ca 300 m² stor och har utförts med platsgjuten betong med en mönstrad utsida. Taket och baksidan av byggnaden bekläddes med en tätskiktsmatta för att få ett vattentätskikt mot fyllnadsmassorna och på taket har en sedummatta lagts för att byggnaden ska smälta in i omgivningen. I anslutning till terminalen har en asfalterad yta för lastning och lossning av material anlagts. Entreprenaden omfattade även installation av el och tele, rör, ventilation, luft, styr och övervakning för anläggningen.



Beställare

Exploateringskontoret
Kontaktperson: Ingrid Fors
Telefon: 08-508 275 09
Mobil: 076-122 75 09
E-post: ingrid.fors@expl.stockholm.se

Tider

Arbetet påbörjades år 2009 och pågick till 2010.

Kontraktssumma

Kontraktssumman för detta projekt är cirka 15 Mkr.

Organisation JVAB

Arbetschef: Edmund van der Heijden
Platschef: Lasse Åhsberg, Jörgen Höglund
Arbetsledare: Lars Lindeberg